

Två plan byggdes på befintligt P-hus. Pelare monterades genom hål i bjälklagen.

Nya bjälklag formades och gjöts på prefabbalkar

Se även 24 grund och 34 bjälklag

Förutsättningar

Förarbete

Egenkontroll

Genomförande



Personssäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Montering av prefab pelare och balksystem

Arbetsmoment & Problem	S	K	Risk= S*K	Åtgärd
Vältande element, klämskador	3	70	210	Förankra/lagra på anvisad plats
Kranarbete med element/ klämskador	30	5	150	Utbildning i krandrigering/stroppning
Nedfallande material/krossn.	10	15	150	Hjälm obligatorisk
Fall från stege, fallskador	10	15	150	Ställning i större utsträckning
Oordning på arbetsplats = Vrick/fall-skador	10	15	150	Regelbunden städning

Sannolikhet = S
Konsekvens = K
Risk = S * K

Bedömning av sannolikhet

S = 0,1	Mycket osannolik	(<1 ggr/10 år)
S = 1	Osannolik	(1 ggr/10 år)
S = 3	Låg sannolikhet	(1 ggr/3 år)
S = 10	Relativt sannolik	(1 ggr/år)
S = 30	Sannolik	(1 ggr/mån)

Bedömning av konsekvens

K=0,5	Bagatell
K=1	Mycket liten (1 - 2 dagars sjukskrivning)
K=5	Liten (3 - 7 dagars sjukskrivning)
K=15	Kännbar (8 - 29 - " -)
K=70	Allvarlig (30-299 - " -)
K=500	M. allvarlig (>300 - " -)

Förutsättningar 2(4)

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personlig skyddsutrustning § 71

Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är uppenbart obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas när det behövs.

Fallskyddssele

Ibland krävs säkerhetssele med lina som skydd i stället för räcke eller annan utrustning. I 88 § i föreskrifterna anges hur man ska bedöma vilket alternativ man ska välja.

Om personlig fallskyddsutrustning med lina används skall linan fästas i lämplig anordning på taket, t.ex. en fast skyddsanordning. Om detta inte går att ordna ska lämplig person utses som håller fast linan, lämpligen genom avhåll. Linan ska hållas sträckt under arbetet. Det är viktigt att kontrollera att fästena är pålitliga.

Detta gäller också fasta skyddsanordningar.

Förbindelser och transporter § 38 - 41 och 53

Mellan olika plan ska det normalt finnas trappa eller ramp.

Om nivåskillnaden mellan två plan är mer än tio meter och detta medför att arbetstagarna måste gå mycket i trappor ska utöver trappor finnas tillgång till hiss.

Transport upp till eller ner från plan som ligger mer än två meter över markplanet eller motsvarande ska utföras på ett sådant sätt att skyddsräcke eller annan skyddsanordning inte behöver tas bort.



Personligt fallskydd, helsele insydd i väst.

Förutsättningar 3(4)

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Om detta inte går ska transporten istället ske via intagsbryggor, lastöppningar i fasader, särskilt iordningställda ramper eller särskilt anordnade transportsystem.

På intagsbryggor ska det normalt finnas grind eller bom.

Det är endast i vissa särskilt angivna undantagsfall som man får ta bort ett skyddsräcke eller en skyddsanordning vid sådana transporter.

I föreskrifterna finns detaljerade bestämmelser om detta.

Tillträdesleder § 63

Till varje plats där arbete utförs ska det finnas säker tillträdesled t.ex. trappa eller landgång. Anliggande stege är i allmänhet inte lämplig som tillträdesled.

Utrymning § 27-30

Alla arbetsplatser ska kunna utrymmas i händelse av fara, t.ex. brand.

Alla ska snabbt och säkert kunna nå säkert område.

Särskilt anordnade utrymningsvägar samt återsamlingsplatser ska vara markerade med skyltar.

Dörrar för utrymning ska lätt och omedelbart kunna öppnas utåt i utrymningsriktningen.

Se upp för fallande föremål § 67

Områden där det finns risk för fallande föremål ska spärras av och markeras på något sätt.

Om sådana områden måste beträdas så ska skyddstak, täckta gångar eller liknande anordnas.

Förutsättningar 4(4)

Krandirigering

(Se även AFS 2008:13, bilaga 3)



Upp



Ner




Sakta upp



Sakta ner




Stopp




Sväng i visad riktning




Förflytta till



Hastigt stopp



Bom ut



Bom in



Bom upp



Bom ner




Signal ej uppfattad



Öppna



Stäng



Huvudspel



Hjälpspel



Slut

Utrustning och maskiner

Utrustning

En liten container är t ex lämpligt att ha med på grund av mängden utrustning!

Utrustning för blandning, transport och utläggning av undergjutningsbruk

Mobilkran med lyftutrustning för element

Bilmaskin och vinkelslip för gjutfel

Långt vattenpass

Buldragare



Material

Bräder + tvingar för lågform vid bultingjutning

Bruk för under- och fastgjutning

Kilar

Transporter

Kontrollera möjligheterna att ta emot bilar med släp = 24 m.
Se till att de inte behöver vända.



Mall och instruktion


Nr	Kontrollpunkt	Metod eller utrustning	Frekvens	Resultat	Datum Signatur	Avvikelse/åtgärd Godk./ej
1	Följesedel, märkning					
2	Sprickbildning	Okulärt				
3	Lyftredskap och montagetillbehör					
4	Íngjutningsgoods					
5	Kommunikationsutrustning och signalschema inkl kommandorop	ASS anvisn. nr 58				
6	Transportväg och uppställningsplats					
7	Stämp, stag, kolvning					
8						

Kvalitetskriterier för projektet och produkten

- Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan
- Tänk igenom möjliga **produktionsmetoder** och hantering av material, hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att

- kontrollera att elementen lastas i montageordning - första pelaren överst
- kontrollera placering och riktning på element – rätt element i rätt riktning
- montera inte skadade betongelement



Moment 1

Hålbörning för pelare

Stora hål borras i bjälklaget.



Mothåll för borrkärnan ordnas här med en gaffeltruck som transporterar borrkärnorna till container.



Genomförande 2(6)

Moment 2

Pelarfundament gjuts i bottenplanet i marken.
Se grunden för särskild instruktion.



Genomförande 3(6)

Moment 3

Pelarna träs genom hålen i bjälklaget och monteras på bultarna i fundamenten och gjuts fast.



Genomförande 4(6)

Moment 4

Pelarna lodas in och kilas.





Balkarna monteras på pelarna.





Bultarna är ingjutna nertill och
det borrade hålet gjuts igen.

Nedan asfalten lagad.
I bakgrunden 'gammal' befintlig pelare.

